

Wrocław, 2005-12-01

Uwagi do projektu wykonawczego
„Przebudowa pracowni hemodynamiki”

1. Brak określenia dopuszczalnej nośności stropu na podstawie odkrywek i jego stanu technicznego.
2. Brak zestawienia obciążeń od warstw posadzki i ciężaru własnego stropu.
3. Brak podania ciężaru urządzeń, który stanowi obciążenie potrzebne do rozłożenia na większą powierzchnię stropu.
4. Dodatkowe obciążenie do wypełnienia betonem ramki z ceownika $0.065\text{m} \cdot 24 \text{ kN/m}^3 = 1.56 \text{ kN/m}^2$ prawie całkowicie „zużywa” nośność stropu przeznaczoną na obciążenie zmienne (2 kN/m^2 lub 3.5 kN/m^2). Nie ma podanej wartości, jaka jest dopuszczalna nośność stropu po zabetonowaniu ceowników.
5. Brak rysunku przekrojów przez warstwy stropu.
6. Brak zbrojenia fundamentu pod agregat chłodniczy.

Inspektor nadzoru 4 WSzKzP SP ZOZ

mgr inż. budownictwa lądowego

.....**Andrzej OLAS**
Uprawn. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny: UAN - 8386/25/88